淀川左岸線（2期）事業に係る各年度の当初予算及び決算

●当初予算

単位：百万円

年度	用地補償費	測量試験費	工事費	事務費	合計
H18	900	600	0	0	1,500
H19	2,600	100	0	0	2,700
H20	2,300	100	0	0	2,400
H21	1,800	100	0	0	1,900
H22	800	100	900	0	1,800
H23	40	100	1,010	18	1,168
H24	1,086	150	1,890	61	3,187
H25	2,614	300	330	68	3,312
H26	716	360	0	18	1,094
H27	672	400	0	21	1,093
H28	578	840	0	15	1,433

※金額の丸め処理は四捨五入とし、端数が生じた場合は事務費で調整している。

●決算

単位：百万円

年度	用地補償費	測量試験費	工事費	事務費	合計
H18	486	45	0	23	554
H19	2,376	81	0	91	2,548
H20	1,212	43	0	100	1,355
H21	1,702	53	0	35	1,790
H22	506	65	336	33	940
H23	30	99	1,981	24	2,134
H24	787	138	2,233	61	3,219
H25	2,130	213	107	63	2,513
H26	4	158	53	18	233
H27	11	407	0	13	431
H28	393	289	0	8	690

※金額の丸め処理は四捨五入とし、端数が生じた場合は事務費で調整している。

淀川左岸線（2期）事業に係る設計費の決算額

単位：百万円

年度	設計業務の決算額
H18	40
H19	78
H20	25
H21	52
H22	65
H23	99
H24	138
H25	197
H26	135
H27	397
H28	274

※金額の丸め処理は四捨五入。